

# Dodatok č. 1

## K Zmluve o dielo č. 001/2023

Uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

So sídlom: Hlavná 113/2, Trebostovo, 038 41 Košťany nad Turcom  
Zastúpený: Ivan Trimaj – starosta obce  
IČO: 00316954  
DIČ: 2020595038  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK21 0200 0000 0047 0653 3659  
(ďalej len "objednávateľ")

##### Obec Trebostovo

Hlavná 113/2, Trebostovo, 038 41 Košťany nad Turcom  
Ivan Trimaj – starosta obce  
00316954  
2020595038  
VÚB, a.s.  
SK21 0200 0000 0047 0653 3659

##### 1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom: Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvných: Adam Hok – konateľ, Ing. Marek Sagan - konateľ  
IČO: 45323542  
DIČ: 2022942966  
IČ DPH: SK2022942966  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52181/L  
(ďalej len "zhotoviteľ")

##### HYDROEKOL, s.r.o.

Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Adam Hok – konateľ, Ing. Marek Sagan - konateľ

45323542

2022942966

SK2022942966

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0039 1237 0956

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52181/L

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenie

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzatvorili podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12.05.2023 zmluvu o dielo č. 001/2023 na realizáciu diela „**Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter kanalizácia – aktivita 2 Trebostovo**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na zmenené okolnosti počas realizácie diela, z dôvodu (i) nepriaznivých klimatických podmienok, pre ktoré boli prerušené práce v období od 13.12.2023 do 18.03.2024, (ii) vysadeného poľa – vegetačné obdobie, (iii) sťaženého výkopu – kolízia s dažďovou kanalizáciou a (iv) skutočnosti, že podľa vyjadrenia Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č.41/2016/SC ŽSK – 234 má byť konečná súvislá asfaltová úprava realizovaná najskôr po 12 mesiacoch po dočasnej úprave ryhy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

### Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné ustanovenie druhej odrážky bodu 3.3 (Termíny realizácie diela) v článku III. s názvom „Miesto a čas vykonania diela“ Zmluvy s nasledovným znením:

*„Dokončenie realizácie: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.“*

sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

*„Dokončenie realizácie: do 31.03.2025. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.“*

- 3.2 Pôvodné ustanovenie bodu 13.7 článku XIII. Záverečné ustanovenia s nasledovným znením:

„13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer rozpočet
- Príloha č.2 – Harmonogram
- Príloha č.3 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č.4 – Poistná zmluva“

sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer rozpočet
- Príloha č.2 – Aktualizovaný harmonogram č.1
- Príloha č.3 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č.4 – Poistná zmluva“

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.
- 4.2 Dodatok č.1 sa vyhotovuje štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia
- 4.3 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/> , pretože Dodatok č.1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

4.4 Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č.1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, jeho znenie je im jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohoto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

4.5 Prílohou -Dodatku č.1 je:

1.) Príloha č.2 – Aktualizovaný Harmonogram č.1

V TRČBOSTOVE, dňa 16. 10. 2024

vo Nysnom Kubíne, dňa 16. 10. 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ivan Trimaš, starosta obce

.....  
Ing. Marek Šagan, konateľ  
HYDROEKOL, s.r.o.

